

Extension du CTLes

Le nouveau marché de programmation a été notifié le 13 juillet au Cabinet Aubry et Guiguet.

Une première réunion du Comité de pilotage s'est tenue le 28 septembre 2011. Elle a donné lieu à la présentation d'un rapport d'analyse du site et de son fonctionnement. Le rapport qui a été remis aux participants comporte par ailleurs une étude des perspectives d'évolution et propose l'ébauche de scénarios qui seront détaillés dans le pré-programme.

Il apparaît d'ores et déjà que le contexte urbain ne présente aucune contrainte particulière pour la réalisation d'une extension. Par ailleurs, la solution d'un bâtiment accolé à l'existant serait à priori moins onéreuse que celle d'un bâtiment séparé.

Quant à la problématique de la maîtrise d'œuvre, il est établi que le droit de propriété intellectuelle ne peut pas faire échec au principe de concurrence défini par le code des marchés publics.

Le document qui est présenté en séance a été réalisé par les équipes du CTLes et fait état de l'analyse des besoins en interne. Il a servi de base aux travaux du cabinet de programmation et sera augmenté progressivement en fonction de l'avancement de la réflexion.

Le pré-programme sera rendu à la fin du mois d'octobre et le programme définitif devrait être remis d'ici la fin de l'année.

Sur la page suivante est présenté un calendrier de l'ensemble de l'opération.

Programme	13/07/11 - 09/02/12
Pré programme	30/09/11 - 25/10/11
Validation pré programme	26/10/11
Programme	16/11/11 - 20/12/11
concours maîtrise d'œuvre (MOE)	01/12/11 - 08/08/12
Avis d'Appel Public à la Concurrence MOE	01/12/11
Jury	29/02/12
Etudes Avant Projet Sommaire	08/03/12 - 09/05/12
mise au point+ notification	14/06/12 - 08/08/12
analyse	10/05/12 - 06/06/12
études MOE	09/08/12 - 09/05/13
finalisation Dossier consultation des entreprises	Lun 08/04/13 Jeu 09/05/13
Avant Projet Détaillé (APD)	09/08/12 - 09/11/12
validation APD	12/11/12 - 21/12/12
Travaux	10/05/13 - 01/09/15
Avis d'Appel Public à la Concurrence Appel d'offres	10/05/13 - 11/07/13
Remise des offres	11/07/13
travaux	16/12/13 - 16/06/15
commission de sécurité	16/06/15
levée des réserves	17/06/15 - 01/09/15